



Qualitätssicherungsplan

(bei einem von 28 Tagen abweichenden Betonprüfalter gem. Anlage 2.3/1 zu DIN 1045)

1 Bauunternehmen																
Firma: (Anschrift)				ständige Betonprüfstelle:												
				Prüfstellenleiter:												
2 Baustelle																
Bezeichnung: (Anschrift)				Bauleiter: Vertreter:												
3 Ausführung - Regelwerke gem. LV / Planung																
DIN EN 13670/DIN 1045-3 (Bauausführung)				ZTV-Ing (Ingenieurbau)				Andere Regelwerke								
DIN EN 1536/DIN Spec 18140 (Bohrpfähle)				ZTV-W (Wasserbau)				_____								
Richtlinien DAfStb: Massige Bauteile aus Beton				WU-Richtlinie				BUmwS								
4 Technisches Erfordernis – Bauteile / Betonanforderungen																
Betonlieferant:				Betonartenverzeichnis vom:												
Pos.	Bauteil / Bauteilgruppen	technisches Erfordernis						Betonfestlegung nach Plan Druckf.kl. / Expo.kl.	Betonartennummer	Prüfalter [d]		Festigkeitsentwicklung				
		1	2	3	4	5	6			56	91	s	m	l	sl	
1																
2																
3																
4																
5																
Technische Erfordernisse:																
1 - Massige Bauteile			3 - erhöhte Anforderungen an die Rissbreitenbegrenzung			4 - Hochfester Beton			6 - _____							
2 - fugenarme / fugenfreie Konstruktion			an die Rissbreitenbegrenzung			5 - Bohrpfahl-/Unterwasserbeton										
5 Bauablauf – Nachbehandlung / Ausschallfristen																
Pos.	Bauteil / Bauteilgruppen	Nachbehandlung										Ausschallfrist gemäß***				
		Art**						Dauer für ϑ [°C]*				Dauer max.	nach Tagen [N/mm ²]			
		S	F	W	D	C	B	> 25	15 bis 25	10 bis 15	5 bis 10				Tage	
1																
2																
3																
4																
5																
* nach festgelegtem Regelwerk (Pkt. 3) ist die Dauer der Nachbehandlung in Abhängigkeit v. den maßgebenden Temperaturverhältnissen auszuweisen																
Art der Nachbehandlung:						*Ausschallfristen:										
S - Schalung		F - Folie		W - Wässern		a - DBV-Merkblatt: Betonschalungen & Ausschallfristen										
D - Dämmmatten		C - Curing		B - Beheizen		b - Statiker / Planung (Vorgaben)										
Die unter 1 genannte Firma erklärt, dass die Vorgaben des Qualitätssicherungsplanes vollständig umgesetzt werden.																
											Datum / Unterschrift / Stempel					